03.10.2014 40/14

# Energiegenossenschaft Fürth e.G. - Für Sie aktiv in Fürth und Dörrenbach

Klicken Sie auf das Bild, um eine Großansicht des Bildes zu erhalten.

**Energiegenossenschaft Fürth e.G. - Für Sie aktiv in Fürth und Dörrenbach**
**Baufortschritt aktuell !!!**
In Fürth laufen im Wohnbereich der Weiherstraße die abschließenden Arbeiten. Die Straße ist mit kleinen Behinderungen wieder durchgängig befahrbar. Die Rohrverlegungsarbeiten im Bereich Energiezentrale sind dagegen noch in vollem Gang.
In dieser Woche begannen nun auch die vorbereitenden Arbeiten für den Einbau einer stabilen Bodenplatte für die Energiezentrale: Einmessen des Gebäudes, Erdaushub, usw.!
Der Schwerpunkt der Arbeiten in Fürth liegt zurzeit in der Dörrenbacher Straße. Nach den Vorgaben durch die Landesstraßenverwaltung werden hier zuerst von der Tankstelle bis zur Abbiegung in die Brückenstraße alle Rohre und Anschlussleitungen zu den Anliegern verlegt. Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind und die Teerdecke wieder aufgebracht ist, kann in der Brückenstraße das nächste Teilstück der Landesstraße geöffnet werden.
Um zügig weiter voran zu kommen, wird an die Dörrenbacher Straße anschließend, ein Stück weit in die Dorfstraße hinein weitergebaut werden.Voraussichtlicher Beginn der Arbeiten in der 42. Kalenderwoche.
Butterpfad und Weiherstraße sind ebenfalls im kurzzeitigen Ausbauplan. Da am Butterpfad gleichzeitig auch die Wasserleitung erneuert werden soll, ist der endgültige Trassenplan noch in Arbeit. Konkrete Termine für den Ausbaubeginn können noch nicht genannt werden.
Auch in Dörrenbach gibt es keinen Stillstand. Die vom Biehler Hof ausgehende Biogaswärmeleitung ist quer durch das Dorf bis zur "Rund Biech Straße" komplett eingebaut. Die Wärmeleitungen im Wiesenbereich vor der neuen Siedlung sind bereits bis zur Straße "Auf der Nill" verlegt. Dort verzweigen sich die beiden Leitungstrassen.
Die Trasse in Richtung der Straße "Auf der Nill" endet zunächst am Straßenanfang. Ihr Weiterbau erfolgt voraussichtlich erst im November.
Die Biogaswärmeleitung wird dagegen weiter in Richtung Sauerwies bis zum im Tal geplanten Pumpenhaus vorangetrieben. Parallel dazu wird eine Baustraße entstehen, die den von Straßensperrungen betroffenen Bürgern Möglichkeiten bieten wird, diese zu umfahren.
Liebe Mitbürger, Rohrverlegungsarbeiten können in Fürth und in Dörrenbach zu Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen mit Teil- oder Vollsperrungen von Straßen führen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Die ausführenden Firmen sind bemüht, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.
**Fragen oder Probleme ?**
Hier sind Ihre Ansprechpartner:
Herbert Wern (Kümmerer), Tel. 0173 8329261
Axel Haßdenteufel, Tel. 0152 33740320
Hans Tröß, Tel. 0152 53767400
**Sie wissen: Unser Angebot gilt noch!**

Sind Sie noch kein Mitglied der Energiegenossenschaft Fürth?
Bis zur Schließung des Baugrabens in Ihrer Straße haben Sie die Chance, Wärmekunde bei der Energiegenossenschaft Fürth zu werden. Noch gelten auch für Neukunden unsere günstigen Einstiegskonditionen. So sichern Sie sich eine von ausländischen Energiequellen unabhängige, nachhaltige Wärmeversorgung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Energiegenossenschaft Fürth
Rudolf Weisang
Schriftführer